РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. № РД-09-233/18.12.2016 г.

ДО
Г-Н ПАНДЪКОВ
ivanpandakov@gmail.com

Относно: *Изпратено писмо до БД „ИБР” Пловдив с вх.№ РД-09-233/16.11.2016г. за извършено посещение на*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНДЪКОВ,

Във връзка с постъпило писмо в БД „ИБР” Пловдив, за извършено посещение от Вас, по р. Чепинска, в района на водохващане №12 от каскада „Баташки водносилов път” и изнесената информация в писмото за състоянието на горепосоченото водохващане се извърши проверка на място. При извършената проверка е съставен констативен протокол № Пз-473/01.12.2016г.

Проверка е извършена в период след паднал снеговалеж и отрицателни температури на атмосферния въздуха. В момента на проверката е констатирано, че завирения обем над водохващането е заледен на около 80%. Притока на вода преди водохващането, отчетен по мерителната рейка е 10см.

През десния затворен орган на водохващането, по посока течението на водата, не преминава воден отток. През левия затворен орган, по посока на движение на водата преминава воден отток. Около преминаващото водно количество през левия затворен орган са образувани обледенявания. Речното корито след водохващането е заснежено и частично заледено. Не е извършено замерване с техническо средство на пропусканите водни количества през водохващането в момента.

В хода на проверката е потърсен представител на „НЕК” ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади” и с негово съдействие е увеличен водния отток в реката след водохващането.

Увеличено количество воден оток в реката не е измерено в момента на проверката поради образуваното заледяване.

Приложение:

1. Констативен протокол № Пз-473/01.12.2016г.

МАРИН МАРИНОВ
За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
(съгласно Заповед № РД-652/14.11.2016 г. на Министъра на околната среда и водите)

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35
Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Пловдив 4000: ул. „Янко Сакъзов“№35. Централна поща, п.к.307;
Директор: тел.: 032/60 47 20; тел./факс 60 47 21, Гл. счетоводител 60 47 35, E-mail:bd_plovdiv@abv.bg

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № ПЗ-473

Днес 01.12. 2016 год. подписаният/те Георги Иванов Добрев, Асмарух Сашков Пенов

на длъжност гл. експерт, мл. експерт при БД ИБР извършиха проверка на обект/фирма: "НЕК" ЕАД предприятие "Язовири и каскади"

адрес: водохващане № 12 "Балък дере"

Данъчен номер .... БУЛСТАТ 000649380

При проверката присъстваха:

1. Име, презиме, фамилия/длъжност: Стефан Иванов Христосков инж. ХЕС

ЕГН........, живущ в гр. (с.) язовир Въча, район "Батак" №......
ж.к. (кв.)......., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ....
община местност район "Балъдъ" област ....

2. Име, презиме, фамилия/длъжност:.......

ЕГН........, **живущ в гр. (с.)** ...., **ул.** .... **№**......
ж.к. (кв.)......., **бл.** ...., **вх.** ...., **ет.** ...., **ап.** ....
община........ **район** .... **област** ....

3. Име, презиме, фамилия/длъжност:.......

ЕГН........, живущ в гр. (с.) ...., ул. .... №......
ж.к. (кв.)......., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ....
община........ район .... област ....

Проверката се извършва във връзка с подаден сигнал в БД "ИБР" с вх. № 09.131/2015г. / 16.11.2016г.

От направената проверка се констатира следното:

1. В момента на проверката съвместно с представител на "НЕК" ЕАД е извършена проверка на "място" на водохващане ~~съоръжение~~ ~~за~~ ~~водохващане~~ № 12 от СД "Бистрица".

При извършения оглед се констатира че на мерителната рейка притока на водния стълб е 10 см което е около 200 л/с.

Водното огледало на водовземното съоръжение е заледено на около 80%.

Десния затворен механизъм е затворен напълно и не пропуска води.

Левия затворен механизъм пропуска

определено количество вода което не може да бъде измерено поради образуването обледяване в участъка след затворния механизъм.

По визуална преценка пропусканото водно количество след затворния механизъм на водохващането е недостатъчно (около 10-15 l/s.)

В момента на проверката е открит допълнително затворния механизъм като по този начин е увеличено пропусканото водно количество.

Поради липса на технически средства за измерване на водно количество и обледяване на речното легло не е измерено пропусканото водно количество след водохващане №92 „Бозк дере" от СП „Бистрица"

Предписания, срокове, отговорници:

Настоящият протокол се състави в три екземпляра.

Извършил проверката: 1) Г. Добрев – [подпис]

2)

3) А. Пенов – [подпис]

Присъствал на проверката:

1)

2) С. Христосков – [подпис]

3)